



# Erschliessung Eimattstrasse

## Info-Flyer Nr. 2

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Grundeigentümer

Im Auftrag der Gemeinde Oberdorf haben am 13. Januar 2020 die Bauarbeiten an der Erschliessung Eimattstrasse begonnen.

Die Arbeiten kommen generell gut voran. Allerdings haben sich Anpassungen im Bauablauf ergeben, sodass in der Eimattstrasse bereits ein Graben für die Wasser- und Werkleitungen geöffnet werden musste. Ferner muss nun früher als geplant mit der zweiten Etappe begonnen werden.

Dies bedeutet unter anderem, dass entgegen der ursprünglichen Planung die Bauphasen 1 und 2 nun doch teilweise zeitlich überschneidend ausgeführt werden.

### Bauphase 1 (ab 13. Januar 2020)

In der ersten Bauphase wurde bereits eine Regenwasserkanalisation in der Stichstrasse Parz. 1299 samt Werkleitungsbau ausgeführt. Die gesamte Strassenkoffierung wurde ersetzt, die Arbeiten an den Hausanschlüssen der EBL, den Randabschlüssen und dem Belag sind noch ausstehend. Diese werden im Februar resp. ausgeführt.

### Bauphasen 2 (ab 10. Februar 2020)

Ab dem **10. Februar 2020** wird der Ersatz der Wasserleitung sowie einzelner Werkleitungen in der Stichstrasse Parz. 1295 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt können die sich hier befindlichen Liegenschaften aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht mehr angefahren werden. Der Ersatz der Strassenkoffierung und des -belags wird anschliessend ausgeführt.

### Bauphasen 3 - 5 (ab März 2020)

Beginnend auf Höhe Rehagweg wird die Eimattstrasse in den letzten drei Bauphasen bis zur Schulstrasse bearbeitet. Auf der gesamten Länge werden hierbei ebenfalls die Wasserleitung, diverse Werkleitungen, Strassenkoffierung und -belag ersetzt. Der betroffene Strassenabschnitt wird jeweils für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften ist jederzeit gewährleistet. Über den genauen Arbeitsbeginn wird wieder im Vorfeld informiert.

Der Einbau der Deckschicht geschieht schlussendlich über den gesamten Baustellenbereich als letztes (Ende August).

Die Innensanierung des bestehenden Mischwasserkanals sowie der privaten Liegenschaftsentwässerungen erfolgt unabhängig von den fünf Bauphasen im Anschluss an die Bauarbeiten.

### Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale für Lastwagen zugänglich und die nötigen Durchfahrtsbreiten von min. 3.50 m vorhanden sind.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Bauphase während den Bauarbeiten.

Im Namen der Gemeinde Oberdorf bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

### Zuständig für die Baustelle:

#### Gemeinde Oberdorf

Bauabteilung  
Reto Lehnen 061 965 90 94

#### Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Samuel Maier 061 935 10 53

#### Bauunternehmung

Rudolf Wirz AG  
Heiko Starke 061 921 99 00

#### Rohrleitungsbau

Heinis AG  
Mario Probst 061 726 64 22

#### Brunnmeister

Tschudin Haustechnik AG  
Michael Tschudin 061 961 80 19

# Erschliessung Eimattstrasse

